

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๑            | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร                                               | ๓๖๒,๘๐๐  | จ.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙                       |                                                               | √                    |                    |                      |
| ๒        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านหนองเมืองต่ำ - ต.ห้วยแคน     | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร                                                 | ๒๕๗,๒๐๐  | จ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    |                      |
| ๓        | โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ สายหน้าฟาร์มไก่ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ สายหน้า หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวาง | ๑๘๑,๕๐๐  | จ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    |                      |

และความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                           | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>แต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                |                                                                                                 |          |                                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๔        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายข้างโรงเรียน  | ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร    | ๒๑๕,๕๐๐  | ธ.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙                                           |                                                               | √                        |                        |                          |
| ๕        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยติมอ          | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>จราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตาราง<br>เมตร | ๑๑๕,๕๐๐  | ธ.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙                                           |                                                               | √                        |                        |                          |
| ๖        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายรอบสระหนองแวง | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร     | ๓๕๗,๗๐๐  | ธ.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙                                           |                                                               | √                        |                        |                          |
| ๗        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายหนองม่วง      | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่<br>จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร      | ๒๓๘,๑๐๐  | ธ.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙                                           |                                                               | √                        |                        |                          |

และความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                                                                 |                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๘        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางไปโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล | ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๖ ตารางเมตร | ๑๖๒,๓๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    |                      |
| ๙        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยอัมพวัน ๒                      | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร  | ๑๑๘,๖๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    |                      |
| ๑๐       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายถนนหมายเลข ๒๒๖ – บ้านหนองบัว   | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร | ๓๕๖,๕๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    |                      |
| ๑๑       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายข้างหอดึงประปา                 | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร  | ๒๒๔,๔๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    |                      |

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                        |                                                                                                                                                                             |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๑                           | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐<br>ตารางเมตร                                                                              | ๒๓๑,๐๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | √                        |                        |                          |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนวัดบ้านหนอง<br>ปลาไหล | ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างข้างละ ๑<br>เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๕<br>เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจร<br>ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร | ๒๓๘,๕๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | √                        |                        |                          |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๑ สายซอยอุทิศ                          | ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๖<br>ตารางเมตร                                                                               | ๑๒๕,๒๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | √                        |                        |                          |
|              |                                                                                        |                                                                                                                                                                             |          |                                                    |                                                               |                          |                        |                          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                       |                                                                                                                                  |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๑ สายหนองกระทิง - บ้านสีแยก<br>ต.กกรด | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>จราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ตาราง<br>เมตร                                      | ๑๘๒,๙๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | √                        |                        |                          |
| ๑๖           | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๑ สายสีแยกบ้านค้ำ-บ้านหนองซอแซ     | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน<br>พร้อมบ่อพักคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ | ๑๕๙,๐๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | √                        |                        |                          |

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                             |                                                                                                                                                                    |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑๗           | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ห้วยผวา     | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แกว ๑๐ ท่อน พร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ด้าน                                                              | ๑๐๘,๐๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | ✓                        |                        |                          |
| ๑๘           | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ลำห้วยตาตัน | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ดังนี้ (จุดที่ ๑) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แกว ๗ ท่อน พร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ด้าน | ๓๔๖,๐๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | ✓                        |                        |                          |
| ๑๙           | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ หนองเสม็ด   | (จุดที่ ๑)วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แกว ๑๕ ท่อน พร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ด้าน                                                    | ๒๔๕,๐๐๐  | ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | ✓                        |                        |                          |

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                            |                                                                                                                   |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๒๐           | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙<br>ห้วยผวา | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร ๑ แถว<br>จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมกำแพง<br>คอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ด้าน | ๑๐๘,๐๐๐  |                                                    |                                                               |                          |                        |                          |

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                    |                                                                                                                                                      |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑        | ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า<br>และโคมไฟฟ้าสาธารณะ<br>ในเขตตำบลหนองกะทิง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ<br>ขยายเขตไฟฟ้าและ<br>โคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลหนอง<br>กะทิงให้แก่สำนัก<br>งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำ<br>ปลายมาศ | ๑๐๐,๐๐๐  | ก.ค.-ก.ย. ๖๘                                       |                                                               | √                        |                        |                          |

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | โครงการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง<br>การเลี้ยงโค กระบือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง<br>การเลี้ยงโค กระบือ<br>เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง<br>ค่าอาหาร ค่าป้าย และ<br>ที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น<br>และเหมาะสม | ๑๐๐,๐๐๐  | พ.ค. - มี.ย. ๖๙                            |                                                               | √                    |                    |                      |

-๘-

และความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ

๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                   | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                   |                                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์การทำขนมไทย | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเหมาะสม ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐   | พ.ค. - มิ.ย. ๖๘                            |                                                               | ✓                    |                    |                      |

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                     |                                                                                                                               |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน ของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๒๐,๐๐๐   | ม.ค. - ก.ย. ๖๘                             |                                                               |                      | ✓                  | ๒๐,๐๐๐               |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาผู้อยู่ในช่วงประณวัยถึงช่วงวัยการศึกษามีพื้นฐานให้มีหารพัฒนารอบด้าน  
(๑)แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑.ค่าอาหารกลางวัน ศพด.<br>๒.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.<br>๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน<br>๒.๒ ค่าหนังสือเรียน<br>๒.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน<br>๒.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>๒.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๔๒๙,๕๒๐   | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | ✓                    |                    |                      |
| ๒        | วัสดุงานบ้านงานครัว                         | ๑.) ค่าอาหารเสริม (นม)<br>๑.๑) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.<br>๑.๒.) ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.                                                                                               | ๗๓๘,๘๘๐   | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | ✓                    |                    |                      |
| ๓        | ค่าอาหารกลางวัน                             | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตำบลหนองกระเทียม จำนวน ๕ แห่ง                                                    | ๓,๐๙๖,๐๐๐ | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | ✓                    |                    |                      |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                           |                                                                                             |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา              | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการส่งทีมนักกีฬา                                     | ๖๐,๐๐๐   | ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๙                          |                                                               |                      | √                  | ๕๕,๙๔๐               |
| ๒        | โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน (หนองกระทิงคัพ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน                              | ๑๐๐,๐๐๐  | ม.ค.-ก.ย. ๖๙                               |                                                               |                      | √                  | ๕๘,๔๘๕               |
| ๓        | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด            | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                                      | ๔๐๐,๐๐๐  | ธ.ค. ๖๘                                    | โอนลดงบประมาณ                                                 |                      | √                  | ๓๒๐,๗๐๐              |
| ๔        | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง              | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                        | ๒๕๐,๐๐๐  | พ.ย. ๖๘                                    |                                                               |                      | √                  | ๙๙,๐๖๕.๗๕            |
| ๕        | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา          | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น | ๑๐๐,๐๐๐  | ก.ค.๖๙                                     |                                                               | √                    |                    |                      |
| ๖        | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์           | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙       | ๑๐๐,๐๐๐  | เม.ย.๖๙                                    |                                                               |                      | √                  | ๙๗,๗๘๐               |

|   |                      |                                                             |        |             |  |  |   |        |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|--|---|--------|
| ๗ | โครงการจัดงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ | ๑๕,๐๐๐ | ต.ค.-ม.ค.๖๙ |  |  | √ | ๑๕,๐๐๐ |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|--|---|--------|

-๑๑-

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๘        | โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (อุดหนุนวัดบ้านหนองพะองค์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัดบ้านหนองพะองค์ตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | ๒๐,๐๐๐   | ธ.ค. ๖๙                                    |                                                               |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐               |
| ๙        | โครงการประเพณีอีสานขันชานสรภัญญ์ (อุดหนุนวัดบ้านหนองพะองค์)                                                                           | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัดบ้านหนองพะองค์ตามโครงการประเพณีอีสานขันชานสรภัญญ์                                                                           | ๓๐,๐๐๐   | ต.ค. ๖๙                                    |                                                               |                      | √                  | ๓๐,๐๐๐               |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรค และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                               |                                                                                 |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | ค่าจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน          | ค่าจ้างเหมาบุคคลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของอบต.หนองกระเทียม | ๔๙๐,๐๐๐  | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    | ๓๒๐,๐๐๐              |
| ๒        | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า              | ๑๒๕,๐๐๐  | ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    | ๘๑,๓๖๐               |
| ๓        | ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์   | ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์                       | ๒๐,๐๐๐   | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                          |                                                               | √                    |                    |                      |
| ๔        | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการ                                 | ๒๒๐,๐๐๐  | มี.ค.-ก.ย.๖๙                               |                                                               | √                    |                    | ๑๖๐,๐๐๐              |

|  |  |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | หมู่บ้านในเขตตำบลหนองกะทิง<br>ตามโครงการพระราช<br>ดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ<br>๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน<br>๑๑ หมู่บ้าน ในเขตตำบลหนอง<br>กะทิง |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

-๑๒-

(๒) แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม        | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                        |                                                                                                                                                                  |          |                                                    | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑        | โครงการบริหารจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ<br>บริหารจัดการขยะ เช่น ค่าวิทยากร<br>ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าป้ายค่า<br>วัสดุ อุปกรณ์ และที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง<br>ตามความจำเป็น | ๔๙๐,๐๐๐  | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                                  |                                                               | √                        |                        | ๓๒๐,๐๐๐                  |

-๑๓-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ กลยุทธ์สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ด้วยความร่วมมือของภาคต่างๆ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |          |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑        | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด                          | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์                              | ๑๐,๐๐๐   | ธ.ค. - ม.ค. ๖๙                                 |                                                               | √                        |                        | ๑๐,๐๐๐                   |
| ๒        | โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ | ๑๖,๐๐๐   | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                              |                                                               | √                        |                        | ๑๖,๐๐๐                   |

๓.๕ กลยุทธ์สนับสนุนความคุ้มครองทางสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                             |                                                                                                      |           |                                                | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                                        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |
| ๑        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                     | จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายการยังชีพ<br>ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์                                                | ๑๒๐,๐๐๐   | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                              |                                                               | ✓                        |                        | ๔๙,๕๐๐                   |
| ๒        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                       | จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการ<br>สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่<br>ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป | ๙,๙๗๔,๔๐๐ | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                              |                                                               | ✓                        |                        | ๒,๒๗๐,๒๐๐                |
| ๓        | เบี้ยยังชีพความพิการ                                                        | จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ<br>สนับสนุนการสร้างหลักประกัน<br>รายได้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล<br>ภาพ   | ๓,๕๒๐,๘๐๐ | ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙                              |                                                               | ✓                        |                        | ๒,๕๕๒,๔๐๐                |
| ๔        | เงินสมทบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>หนองกระเทียม | จ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน<br>สุขภาพระดับตำบลหนองกระเทียม                                            | ๒๐๐,๐๐๐   | ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙                             |                                                               | ✓                        |                        | ๑๒๐,๐๐๐                  |

และความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมพื้นที่ป่า

(๑) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                     |                                                                                                        |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | โครงการปลูกป่าชุมชน | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชุมชน เช่น ซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๓๐,๐๐๐   | พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘                          |                                                               | ✓                    |                    |                      |

และความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการองค์กร

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑        | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อม ที่อยู่อาศัยประจำ ยุง ข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล คอกสัตว์ เครื่องมือประกอบอาชีพ ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐  | ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘                              |                                                               | ✓                    |                    |                      |
| ๑        | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                                  | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                                                                                                                                               | ๑๐๐,๐๐๐  | พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘                          |                                                               | ✓                    |                    |                      |

