



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ที่ นร.๗๗๘๐๑/๕๖๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี นั้น

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนโยบายและแผน จึงขอรายงานข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มทราบ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปณิชา ศรีพนม)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางนิตินท์ วัฒนมงคลศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสุวิช ศรีลารมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

(นายสุพัฒน์ ชารัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกระเทียม ซอยนายกิตติศักดิ์ วัฒนวิวงศ์	๔๘,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๖	๑๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยนายสมพงษ์ จบศักดิ์สาย	๒๒๘,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๖	๑๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาไหล สายนางอัม พิตักษ์พันธ์	๒๒๓,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑๘ พ.ย. ๖๕	๑๗ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านสระแร่ สายประปา – ตำบลไผ่รินทร์	๒๙๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผ่องคั่น้อย – หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผ่องค์	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๖๕	๒๐ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผ่องค้อน้อย สายนากำนันเชียร	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๖๕	๒๗ พ.ย. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง หินคลุกหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปลา ไหลน้อย สายหนองตะแบก ๒	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๒๗ ต.ค. ๖๕	๒๖ พ.ย. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกะทิงพัฒนา ซอยบ้านนายสมพงษ์ สืบเพ็ง	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๖	๑๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองกระทิง	๑๔๙,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	๖๙,๒๐๐	๕๗,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๖	๑๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายบ้านหนองผ่องค์ – บ้านหนองขอแซ รหัสสายทาง บร.ถ.๑๘๔-๐๑	๑๔๔,๒๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๖	๑๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑	๓๔๐,๗๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๖ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู้มกลางพัฒนาเชื่อมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกะทิงพัฒนา เชื่อมบ้านสี่แยก (ซอยส่งเสริม) หมู่ที่ ๑๑	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๐,๕๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแปะ - นายสำราญ หมู่ที่ ๖	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๕๐๐	๑๘ ม.ค. ๖๖	๑๙ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายหนองตะพาน หมู่ที่ ๕ - คุ้มบ้านเก่า หมู่ที่ ๖	๓๔๒,๕๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๗ ก.ค. ๖๖	๒๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายหมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๓	๑๓๙,๔๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๖๖	๒๘ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายบ้านหนองขอแซ - บ้าน หนองกะทิงพัฒนา ๑ รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๘๔ - ๐๘	๒๒๖,๒๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๗ ก.ค. ๖๖	๒๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำห้วย โตนด หมู่ที่ ๘ (๒ ช่วง)	๓๕๑,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๖	๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนอง ตากแดด หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๗ ก.ค. ๖๖	๒๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ สายนาบายบุญถึง สารรักษ์ - บ้านสี่แยก ต.กกรถ	๑๒๕,๒๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๗ ก.ค. ๖๖	๖ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ สายลำห้วยตาตัน	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๖	๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายบ้านหนองซอแซ - บ้านหนองกะทิง พัฒนา ๑ รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๘๔ - ๐๘ ช่วงที่ ๒	๒๕๒,๓๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๗ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายหนองหัวหมู	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๗ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ สายลำห้วยโดนด ซอยที่ ๒ (ก่อนถึงโรงงานอ้อย)	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๗ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางตุ่น ศรีประสิทธิ์ – บ้านเยี่ยม่วง ต.หนองคู	๑๖๕,๘๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๗ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ สายทุ่งตาไหล	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๗ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายปู่ตา หมู่ที่ ๒	๘๐,๕๐๐	๗๖,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๑๗ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ - บ้านสีखा ต.ผไทรินทร์	๕,๑๐๐	๕,๑๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๒๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปลาไหลน้อย เชื่อมบ้านโคกซาด ต.พไทรินทร์	๒๖,๑๐๐	๒๖,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๖	๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๑	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเมืองดำ - บ้านสระแร่ (รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๘๔ - ๐๒)	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๒๓ ม.ค. ๖๖	๒๔ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านหนอง-ซอแซ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๖	๒๕ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ บ้านโนนแดง - บ้านเยี่ยม่วง ต.หนองคู	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๘ ม.ค. ๖๖	๑๙ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๔	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายข้าง ศพด. หมู่ที่ ๕	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๕	๒๙ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๕	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายซอย ๒ จากถนน ๒๑๖๖ หมู่ที่ ๔ - ต.ผไทราญ	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๖	๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๖	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายหมู่ที่ ๑๐ เชื่อม หมู่ที่ ๖	๒๔๒,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๔ ม.ค. ๖๖	๑๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๗	โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ - ฟาร์มไก่ศิริเยี่ยมแสง	๙๖,๕๐๐	๙๖,๐๐๐	๗ ก.ค. ๖๖	๖ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑.แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตร อินทรีย์ (การเพาะพันธุ์กล้าไม้ ผักหวานป่า)	๓๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตร อินทรีย์ (แปลงสาธิตพันธุ์ข้าวหอม มะลิ ๑๐๕)	๑๓๐,๐๐๐	๗๔,๘๒๐	๑ พ.ค. ๖๖	๑๕ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมทำขนมไทย	๒๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๔๓๘,๑๑๐	๔๙๕,๒๘๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๓.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๓๙๖,๐๐๐	๓๐๗,๙๓๐	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๒๘ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๓	ส่งทีมนักกีฬา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๖	๑๓ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๒๐	๘ พ.ย. ๖๕	๘ พ.ย. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน (หนองกระเทียมคัพ)	๗๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	จ้างเหมาบริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	๓๖๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๒,๕๖๐	๑๖ พ.ค. ๖๖	๑๖ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๒๐,๐๐๐	๗,๖๙๒	๒๗ มี.ค. ๖๖	๒๗ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๒ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๒๐๕,๐๐๐	๘,๘๗๐,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๖๑๐,๐๐๐	๓,๔๒๖,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	เงินสทบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง กระเทียม	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	๓๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๗,๗๕๐.๓๔	๗ ส.ค. ๖๕	๗ ส.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	ฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๘๒,๕๐๐	๑๖๔,๔๘๑	๒๔ ส.ค. ๖๖	๒๘ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้ง ๖๐ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ และพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

- ข้อเสนอแนะ

๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

